bvba VERVAEKE sprl
windzeilen • pare-vent
windbreaks • windschirme

Industriestraat 8c
8755 Ruiselede (Belgie)
T_ +32(0)51 / 68 97 73
F_ +32(0)51 / 54 47 76
M_+32(0)475 / 43 56 78
E_Mail : orders@vervaeke.be
http:/www.vervaeke.be

Check-list entretien périodique / Rapport de mise en service

Dealer	Client
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	Tel.....
.....	GSM.....

111 449 **FRONT OUVRABLE SANS TUBES DE TEMPÊTE**

Numéro de commande	Année de construction	Date	Prolongement	Oui		Non	
.....	.....	...../...../.....					

1/2 PARTIE MÉCANIQUE

	OK	PAS EN ORDRE	REMARQUES	REPARE(E)	PAS REPARE(E)	ENCORE A REPARER	PHOTOS
Etat des voiles:							
Voile réglable							
Absence de rides dans la voile							
Tube inférieur:							
Le tube inférieur ne frotte nulle part							
Le tube inférieur est bien Plat							
Absence de crasse dans le tube inférieur							
Prevoir l'évacuation d'eau dans le tube inférieur							
Spanners:							
Linten:							
Aluminium supérieure:							
Bien plat							
Fonctionne de manière souple							
Sigle CE apposé							
Seulement à la mise en service							
Les documents suivants ont été remis							
1) Manuel d'utilisation							
2) Certificat CE							

Remarques:

111 449	FRONT OUVRABLE SANS TUBES DE TEMPÊTE						
Numéro de commande ……	Année de construction ……..	Date ……../……../…….	Prolongement	oui		Non	

2/2 PARTIE ELECTRIQUE

	OK	PAS EN ORDRE	REMARQUES	REPARE(E)	PAS REPARE(E)	ENCORE A REPARER	PHOTOS
Pour moteur Ridder:							
Protection thermique placée							
Consommation d'énergie du moteur ……A							
Moteur:							
S'arrête en haut							
S'arrête en bas							
Pour T4K-moteur:							
Fonctionnement de L'accouplement de surcharge							
Réglage de l' accouplement de surcharge							
Fonctionnement de arrêt d'urgence							
Moteur tubulaire:							
Moteur fonctionne bien							
S'arrête en haut							
S'arrête en bas							

Remarques:

Heure de départ vers le client	……	Heure d'arrivée chez le client	……	Heure de départ chez le client	……
Nom du client écrit à la main	……		Nom du monteur écrit à la main	……	
Signature du client	……		Signature du monteur	……	